

CRONOGRAMA



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

Objeto: Conclusão da obra do Pavilhão de Eventos	B.D.I.	21,63%	Encargos Sociais	Deson: 0,00%
Local: Centro de Convergência Turístico - Paraguaçu Paulista - SP				
CPOS – 03/2021 – São Paulo / SINAPI – 02/2021 – São Paulo / ORSE – 01/2021 – Sergipe / SBC – 04/2021 – São Paulo / FDE – 01/2021				
DATA: 30/04/2021				

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.204,60	0,38%	100,00%	R\$ 1.204,60		R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -
2	Alvenaria de Vedação	R\$ 4.796,00	1,49%	100,00%	R\$ 4.796,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	Cobertura	R\$ 11.521,61	3,59%	50,00%	R\$ 5.760,81	50,00%	R\$ 5.760,81		R\$ -		R\$ -
4	Entrada de Energia e Projeto Executivo	R\$ 22.718,33	7,08%	100,00%	R\$ 22.718,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	Esquadria Metálica	R\$ 16.326,42	5,09%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 16.326,42		R\$ -
6	Águas Pluviais	R\$ 26.142,61	8,15%		R\$ -	100,00%	R\$ 26.142,61		R\$ -		R\$ -
7	Vidro	R\$ 19.616,36	6,11%		R\$ -	100,00%	R\$ 19.616,36		R\$ -		R\$ -
8	Piso	R\$ 58.594,21	18,26%	20,00%	R\$ 11.718,84	20,00%	R\$ 11.718,84	60,00%	R\$ 35.156,53		R\$ -
9	Revestimento	R\$ 4.062,70	1,27%	100,00%	R\$ 4.062,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	Instalação Hidráulica - Água Fria	R\$ 2.769,70	0,86%	100,00%	R\$ 2.769,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11	Rede de Esgoto	R\$ 12.932,68	4,03%	70,00%	R\$ 9.052,87	30,00%	R\$ 3.879,80		R\$ -		R\$ -
12	Divisórias e Bancadas	R\$ 3.785,78	1,18%		R\$ -	100,00%	R\$ 3.785,78		R\$ -		R\$ -
13	Aparelho com Metais	R\$ 12.253,93	3,82%	100,00%	R\$ 12.253,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14	Acessibilidade	R\$ 15.138,66	4,72%		R\$ -	40,00%	R\$ 6.055,46	60,00%	R\$ 9.083,20		R\$ -
15	Pintura	R\$ 38.496,73	12,00%		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 7.699,35	80,00%	R\$ 30.797,39
16	Instalação Elétrica	R\$ 66.523,67	20,74%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 19.957,10	70,00%	R\$ 46.566,57
17	Limpeza da Obra	R\$ 3.932,78	1,23%	20,00%	R\$ 786,56		R\$ -		R\$ -	80,00%	R\$ 3.146,22

CRONOGRAMA

TOTAL SEM BDI	R\$ 320.816,78	100,00%	23,42%	R\$ 75.124,34	23,99%	R\$ 76.959,67	27,50%	R\$ 88.222,59	25,10%	R\$ 80.510,18
TOTAL DO BDI	R\$ 69.392,67			R\$ 16.249,40		R\$ 16.646,38		R\$ 19.082,55		R\$ 17.414,35
TOTAL COM BDI	R\$ 390.209,45			R\$ 91.373,74		R\$ 93.606,04		R\$ 107.305,14		R\$ 97.924,53
FINANCEIRO NO MÊS (em R\$)										
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 91.373,74		R\$ 93.606,04		R\$ 107.305,14		R\$ 97.924,53			

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO	R\$ 390.209,45
------------------------------------	-----------------------

Elza Regina Salomão

Eng.ª Civil – CREA/SP: 0601394056

DATA: 30 DE ABRIL DE 2021