



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

OBRA : CONCLUSÃO DA OBRA DO PAVILHÃO TURÍSTICO

B.D.I

20,00%

LOCAL: AV. BRASIL ,1107 – VILA AFFINE – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

BANCOS

DATA: 19 / 10 /2021

CPOS 08/2021 - SINAPI 08/2021 – FDE 07/2021

FÍSICO FINANCEIRO (em %)

I		SERVIÇOS CONVENIADOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.521,02	1,00%	100,00%	R\$ 3.521,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 766,62	0,22%	100,00%	R\$ 766,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	COBERTURA	R\$ 36.167,97	10,26%	100,00%	R\$ 36.167,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.741,12	1,63%	100,00%	R\$ 5.741,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	ESQUADRIA METÁLICA - PORTA COM FERRAGEM	R\$ 31.166,06	8,84%	100,00%	R\$ 31.166,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	POLICARBONATO	R\$ 9.591,88	2,72%	100,00%	R\$ 9.591,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	PISO	R\$ 41.048,84	11,65%		R\$ -	100,00%	R\$ 41.048,84		R\$ -		R\$ -
8	SOLEIRAS	R\$ 236,41	0,07%		R\$ -	100,00%	R\$ 236,41		R\$ -		R\$ -
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.434,66	2,11%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 7.434,66		R\$ -
10	VIDRO	R\$ 6.495,46	1,84%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.495,46		R\$ -
11	APARELHOS COM METAIS	R\$ 3.219,44	0,91%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.219,44		R\$ -
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 96.376,53	27,34%		R\$ -	40,00%	R\$ 38.550,61	60,00%	R\$ 57.825,92		R\$ -
13	ILUMINAÇÃO	R\$ 17.961,72	5,10%		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 7.184,69	60,00%	R\$ 10.777,03
14	PINTURA	R\$ 78.153,85	22,17%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 78.153,85
15	DIVISÓRIA DOS SANITÁRIOS	R\$ 14.616,87	4,15%		R\$ -	50,00%	R\$ 7.308,44	50,00%	R\$ 7.308,44		R\$ -
TOTAL SEM BDI		R\$ 352.498,45	100,00%	24,67%	R\$ 86.954,66	24,72%	R\$ 87.144,30	25,38%	R\$ 89.468,60	25,23%	R\$ 88.930,89
TOTAL DO BDI		R\$ 70.499,69			R\$ 17.390,93		R\$ 17.428,86		R\$ 17.893,72		R\$ 17.786,18
TOTAL COM BDI		R\$ 422.998,14			R\$ 104.345,59		R\$ 104.573,16		R\$ 107.362,32		R\$ 106.717,06



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

OBRA : CONCLUSÃO DA OBRA DO PAVILHÃO TURÍSTICO

B.D.I

20,00%

LOCAL: AV. BRASIL ,1107 – VILA AFFINE – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.

BANCOS

DATA: 19 / 10 /2021

CPOS 08/2021 - SINAPI 08/2021 – FDE 07/2021

	FINANCEIRO NO MÊS SERVIÇOS CONVENIADOS (em R\$)			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 104.345,59	R\$ 104.573,16	R\$ 107.362,32	R\$ 106.717,06

FÍSICO FINANCEIRO (em %)											
II		SERVIÇOS COMPLEMENTARES – RECURSO PRÓPRIO									
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 14.385,76	13,58%	80,00%	R\$ 11.508,61	20,00%	R\$ 2.877,15		R\$ -		R\$ -
2	PISO	R\$ 6.977,98	6,59%		R\$ -	40,00%	R\$ 2.791,19	60,00%	R\$ 4.186,79		R\$ -
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 38.910,48	36,72%		R\$ -		R\$ -	45,00%	R\$ 17.509,72	55,00%	R\$ 21.400,76
4	FACHADA	R\$ 37.735,55	35,61%	40,00%	R\$ 15.094,22	50,00%	R\$ 18.867,78	10,00%	R\$ 3.773,56		R\$ -
5	ILUMINAÇÃO	R\$ 5.130,03	4,84%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 1.539,01	70,00%	R\$ 3.591,02
6	FUNDOS	R\$ 297,80	0,28%	100,00%	R\$ 297,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	LIMPEZA	R\$ 2.520,47	2,38%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.520,47
TOTAL SEM BDI		R\$ 105.958,06	100,00%	25,39%	R\$ 26.900,63	23,16%	R\$ 24.536,12	25,49%	R\$ 27.009,07	25,97%	R\$ 27.512,25
TOTAL DO BDI		R\$ 21.191,61			R\$ 5.380,13		R\$ 4.907,22		R\$ 5.401,81		R\$ 5.502,45
TOTAL COM BDI		R\$ 127.149,68			R\$ 32.280,75		R\$ 29.443,34		R\$ 32.410,88		R\$ 33.014,70

	FINANCEIRO NO MÊS SERVIÇOS COMPLEMENTARES (em R\$)			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 32.280,75	R\$ 29.443,34	R\$ 32.410,88	R\$ 33.014,70



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

OBRA : CONCLUSÃO DA OBRA DO PAVILHÃO TURÍSTICO		B.D.I		20,00%
LOCAL: AV. BRASIL ,1107 – VILA AFFINE – PARAGUAÇU PAULISTA – SP.		BANCOS		
DATA: 19 / 10 /2021		CPOS 08/2021 - SINAPI 08/2021 – FDE 07/2021		
		FINANCEIRO TOTAL NO MÊS / SERVIÇOS CONVENIADOS + COMPLEMENTARES (em R\$)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4ºMÊS
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 136.626,35	R\$ 134.016,50	R\$ 139.773,20	R\$ 139.731,77

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 DE OUTUBRO DE 2021

Eng.^a Elza Regina Salomão
CREA/SP: 060139405-6