



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista  
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

LOCAL: RUA GRÉCIA, S/N (ESQUINA C/ A RUA DINAMARCA)

BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL LINA LEUZZI – PARAGUAÇU PAULISTA – SP

DATA: 18/03/2022

| FÍSICO FINANCEIRO (em %) |                                     |                       |         |         |               |        |               |        |               |        |               |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| ITEM                     | DESCRIÇÃO                           | PESO                  |         | 1º MÊS  |               | 2º MÊS |               | 3º MÊS |               | 4º MÊS |               |
|                          |                                     | VALOR (R\$)           | ÍNDICE  | NO MÊS  | ACUMULADO     | NO MÊS | ACUMULADO     | NO MÊS | ACUMULADO     | NO MÊS | ACUMULADO     |
| 1                        | SERVIÇOS PRELIMINARES               | R\$ 13.747,22         | 7,31%   | 90,00%  | R\$ 12.372,50 | 10,00% | R\$ 1.374,72  |        |               |        |               |
| 2                        | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA               | R\$ 2.496,64          | 1,33%   | 100,00% | R\$ 2.496,64  |        |               |        |               |        |               |
| 3                        | FUNDAÇÃO                            | R\$ 23.806,94         | 12,66%  | 80,00%  | R\$ 19.045,55 | 20,00% | R\$ 4.761,39  |        |               |        |               |
| 4                        | ESTRUTURA                           | R\$ 9.763,97          | 5,19%   | 40,00%  | R\$ 3.905,59  | 60,00% | R\$ 5.858,38  |        |               |        |               |
| 5                        | ALVENARIA                           | R\$ 7.055,41          | 3,75%   | 40,00%  | R\$ 2.822,16  | 60,00% | R\$ 4.233,24  |        |               |        |               |
| 6                        | REVESTIMENTOS: PISO, PAREDES E TETO | R\$ 13.002,36         | 6,92%   |         |               | 60,00% | R\$ 7.801,42  | 40,00% | R\$ 5.200,94  |        |               |
| 7                        | COBERTURA                           | R\$ 22.513,13         | 11,97%  |         |               | 80,00% | R\$ 18.010,51 | 20,00% | R\$ 4.502,63  |        |               |
| 8                        | ESQUADRIAS                          | R\$ 17.944,21         | 9,54%   |         |               |        |               | 80,00% | R\$ 14.355,37 | 20,00% | R\$ 3.588,84  |
| 9                        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               | R\$ 5.563,90          | 2,96%   |         |               | 10,00% | R\$ 556,39    | 40,00% | R\$ 2.225,56  | 50,00% | R\$ 2.781,95  |
| 10                       | ILUMINAÇÃO EXTERNA                  | R\$ 10.041,10         | 5,34%   |         |               | 10,00% | R\$ 1.004,11  | 40,00% | R\$ 4.016,44  | 50,00% | R\$ 5.020,55  |
| 11                       | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS             | R\$ 22.225,96         | 11,82%  | 10,00%  | R\$ 2.222,60  | 10,00% | R\$ 2.222,60  | 40,00% | R\$ 8.890,38  | 40,00% | R\$ 8.890,38  |
| 12                       | GRAMA E CALÇADA                     | R\$ 6.854,60          | 3,65%   |         |               |        |               | 40,00% | R\$ 2.741,84  | 60,00% | R\$ 4.112,76  |
| 13                       | SINALIZAÇÃO                         | R\$ 5.899,98          | 3,14%   |         |               |        |               | 50,00% | R\$ 2.949,99  | 50,00% | R\$ 2.949,99  |
| 14                       | DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA          | R\$ 4.501,66          | 2,39%   |         |               | 10,00% | R\$ 450,17    | 50,00% | R\$ 2.250,83  | 40,00% | R\$ 1.800,66  |
| 15                       | EQUIPAMENTOS                        | R\$ 22.596,12         | 12,02%  |         |               |        |               | 40,00% | R\$ 9.038,45  | 60,00% | R\$ 13.557,67 |
|                          |                                     |                       |         |         |               |        |               |        |               |        |               |
| <b>TOTAL</b>             |                                     | <b>R\$ 188.013,21</b> | 100,00% | 22,80%  | R\$ 42.865,04 | 24,61% | R\$ 46.272,92 | 29,88% | R\$ 56.172,43 | 22,71% | R\$ 42.702,82 |

| FINANCEIRO NO MÊS (em R\$)  |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS      | 1º MÊS               | 2º MÊS               | 3º MÊS               | 4º MÊS               |
| RECURSOS DA UNIÃO           | R\$ 39.122,92        | 42.233,30            | 51.268,58            | 38.974,86            |
| CONTRAPARTIDA               | R\$ 3.742,12         | 4.039,63             | 4.903,85             | 3.727,96             |
| OUTRAS FONTES               |                      |                      |                      |                      |
| VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO | <b>R\$ 42.865,04</b> | <b>R\$ 46.272,92</b> | <b>R\$ 56.172,43</b> | <b>R\$ 42.702,82</b> |

TOTAL

R\$ 188.013,21

ENG.ª ELZA REGINA SALOMÃO  
CREA/SP: 0601394056

Paraguaçu Paulista, 18 de março de 2022.