



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo

Orçamento: 115183 12.03.025 - CR-06 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA  
01/10/2021 PI: 0/00000 LS = 120,87% BDI = 23,00%

Prédio: Escola Municipal de Educação Infantil - Arco Iris

Município: Paraguaçu Paulista – SP

Endereço: Rua Fernando Costa, 744 – Barra Funda

Área Construída: 139,50 Área Projeção: 139,50

Área Terreno: 0,00

Salas/Pav.: 2/1

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

63,66%

Código Etapa	Descrição Etapa	VALOR ORÇADO R\$	1º MÊS R\$		2º MÊS R\$		3º MÊS R\$		4º MÊS R\$		5º MÊS R\$		6º MÊS R\$		VALOR TOTAL	% TOTAL
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	94.646,09	66.252,26	13,44%	28.393,83	5,76%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	94.646,09	19,20%
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	89.393,96	17.878,79	3,63%	8.939,40	1,81%	62.575,77	12,69%		0,00%		0,00%		0,00%	89.393,96	18,13%
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	18.925,80		0,00%	3.785,16	0,77%	15.140,64	3,07%		0,00%		0,00%		0,00%	18.925,80	3,84%
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	9.841,80		0,00%		0,00%	2.952,54	0,60%	6.889,26	1,40%		0,00%		0,00%	9.841,80	2,00%
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	36.122,67		0,00%		0,00%	3.612,27	0,73%	7.224,53	1,47%	3.612,27	0,73%	21.673,60	4,40%	36.122,67	7,33%
07.00.000	COBERTURA	32.772,29		0,00%		0,00%		0,00%	32.772,29	6,65%		0,00%		0,00%	32.772,29	6,65%
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	66.621,13		0,00%	33.310,57	6,76%	6.662,11	1,35%	13.324,23	2,70%	13.324,23	2,70%		0,00%	66.621,13	13,51%
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	23.351,67		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	4.670,33	0,95%	18.681,34	3,79%	23.351,67	4,74%
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	6.234,33		0,00%		0,00%		0,00%	6.234,33	1,26%		0,00%		0,00%	6.234,33	1,26%
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	35.178,96		0,00%		0,00%		0,00%	7.035,79	1,43%	28.143,17	5,71%		0,00%	35.178,96	7,14%
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	46.812,07		0,00%		0,00%		0,00%	9.362,41	1,90%	18.724,83	3,80%	18.724,83	3,80%	46.812,07	9,49%
14.00.000	VIDROS	9.490,03		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	9.490,03	1,92%		0,00%	9.490,03	1,92%
15.00.000	PINTURA	18.640,92		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	3.728,18	0,76%	14.912,74	3,02%	18.640,92	3,78%
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	5.010,76		0,00%		0,00%		0,00%	1.002,15	0,20%	3.006,46	0,61%	1.002,15	0,20%	5.010,76	1,02%
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>493.042,48</b>	<b>R\$ 84.131,06</b>	<b>17,06%</b>	<b>R\$ 74.428,95</b>	<b>15,10%</b>	<b>R\$ 90.943,33</b>	<b>18,45%</b>	<b>R\$ 83.845,00</b>	<b>17,01%</b>	<b>R\$ 84.699,49</b>	<b>17,18%</b>	<b>R\$ 74.994,65</b>	<b>15,21%</b>	<b>R\$ 493.042,48</b>	<b>100,00%</b>

<b>VALOR REPASSE R\$ / %</b>	313.875,00	53.558,54	10,86%	47.382,10	9,61%	57.895,29	11,74%	53.376,43	10,83%	53.920,41	10,94%	47.742,23	9,68%	313.875,00	63,66%
<b>VALOR CONTRAPARTIDA R\$ / %</b>	179.167,48	30.572,52	6,20%	27.046,85	5,49%	33.048,04	6,70%	30.468,57	6,18%	30.779,08	6,24%	27.252,42	5,53%	179.167,48	36,34%
<b>VALOR TOTAL R\$ / %</b>	<b>493.042,48</b>	<b>84.131,06</b>	<b>17,06%</b>	<b>74.428,95</b>	<b>21,85%</b>	<b>90.943,33</b>	<b>18,45%</b>	<b>83.845,00</b>	<b>17,01%</b>	<b>84.699,49</b>	<b>17,18%</b>	<b>74.994,65</b>	<b>15,21%</b>	<b>493.042,48</b>	<b>100,00%</b>

Paraguaçu Paulista, 04 de fevereiro de 2022.

**Elza Regina Salomão**  
Eng.<sup>a</sup> Civil – CREA/SP: 0601394056