



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA: COBERTURA QUADRA TIRO DE GUERRA									
LOCAL: RUA DOZE DE MARÇO, Nº 890, CENTRO, PARAGUAÇU PAULISTA/SP – PARAGUAÇU PAULISTA – SP									
DATA: 05 DE NOVEMBRO DE 2020									
ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADOS									

FÍSICO FINANCEIRO (em %)									
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		VALOR (R\$)	ÍNDICE	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO
1	ESTACA	R\$ 9.952,00	4,97%	100,00%	R\$ 9.952,00				
2	BLOCOS DE COROAMENTO	R\$ 6.539,78	3,27%	100,00%	R\$ 6.539,78				
3	PILARES DE CONCRETO	R\$ 2.643,08	1,32%	100,00%	R\$ 2.643,08				
4	CHUMBADORES	R\$ 1.523,84	0,76%	100,00%	R\$ 1.523,84				
5	PILARES	R\$ 15.810,67	7,90%	100,00%	R\$ 15.810,67				
6	TESOURAS EM ARCO	R\$ 44.386,24	22,19%	40,00%	R\$ 17.754,50	60,00%	R\$ 26.631,74		
7	TERÇAMENTO DA COBERTURA	R\$ 30.119,52	15,06%			100,00%	R\$ 30.119,52		
8	CONTRAVENTO	R\$ 2.476,60	1,24%			100,00%	R\$ 2.476,60		
9	TELHAMENTO DA COBERTURA	R\$ 86.590,13	43,29%			100,00%	R\$ 86.590,13		
10	FINALIZAÇÃO DO CONTRATO (DOCUMENTOS)							100,00%	100,00%
TOTAL COM BDI		R\$ 200.041,86	100,00%		R\$ 54.223,87	72,89%	R\$ 145.817,99	-	-

FINANCEIRO NO MÊS (em R\$)			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 54.223,87	R\$ 145.817,99	-
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO	R\$ 54.223,87	R\$ 145.817,99	-
PARAGUAÇU PAULISTA, 05 DE NOVEMBRO 2020.	TOTAL	R\$ 200.041,86	

ENG^a ELZA REGINA SALOMÃO

CREA/SP 0601394056