



**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
Estado de São paulo

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Obra: Construção de Cobertura para Feira Livre da Barra Funda

Local: PARAGUAÇU PAULISTA - SP

DATA: MAIO DE 2022

MÊS			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
SERVIÇOS			30	60	90	120	150	180	
A	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 19.263,83						2,44% R\$ 19.263,83
	2.0	INFRAESTRUTURA		100,00% R\$ 22.396,30					2,83% R\$ 22.396,30
	3.0	SUPRAESTRUTURA			56,61% R\$ 210.709,60	43,39% R\$ 161.477,53			47,05% R\$ 372.187,13
	4.0	CALHAS, CONDUTORES E FECHAMENTO				9,64% R\$ 31.739,44	80,10% R\$ 263.786,35	10,26% R\$ 33.778,96	41,63% R\$ 329.304,75
		PINTURA					100,00% R\$ 12.814,38		1,62% R\$ 12.814,38
	5	ELÉTRICA						100,00% R\$ 35.030,15	4,43% R\$ 35.030,15
TOTAL (%)			2,44%	2,83%	26,64%	24,43%	34,97%	8,70%	100,00%
TOTAL COM BDI (R\$)			R\$ 19.263,83	R\$ 22.396,30	R\$ 210.709,60	R\$ 193.216,97	R\$ 276.600,73	R\$ 68.809,11	R\$ 790.996,54

Paraguaçu Paulista, 19 de Maio 2022

Resp. Téc.: Arq. Dênis Mendes de Moraes  
CAU Nº.: A96375-5 - RRT: 11984230